

广州恒运东区热力有限公司固定污染源烟气自动监测系统

环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广州市环境保护局《关于印发建设项目环境保护设施验收工作指引的通知（穗环[2018]30号）》等相关要求，2019年6月13日，广州恒运东区热力有限公司（以下简称“恒运公司”）在厂区组织召开固定污染源烟气自动监测设备竣工环境保护验收会（验收工作组名单附后）。验收工作组人员现场察看了设备运行情况，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南，查阅了验收报告、监测报告和运营数据等资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

2019年3月恒运公司完成3台35t/h锅炉超低排放脱硫脱硝改造，每台锅炉建设1套SNCR/SCR脱硝装置，共用1套湿法脱硫装置，排放口新装1套CEMS废气在线监测设备：设备型号为TH890，编号为：461805027。

2019年4月9日烟气在线设备已完成广州市污染源自动监控系统联网，在线监测数据按环保监管要求稳定上传。

二、自动监测设备落实情况

1) CEMS废气在线监测系统设备厂家为武汉天虹环保产业股份有限公司，设备型号为TH890，编号为：461805Q27。

2) CEMS低浓度颗粒物检测设备厂家为上海迪舜科技股份有限公司，设备型号为SP800，编号为：SK00020133-00123。

3) CEMS废气在线监测系统数采仪厂家为武汉天虹环保产业股份有限公司，数采仪型号为：TH2008，编号为：756877X02-01054。

4) CEMS废气在线监测系统由武汉天虹环保产业股份有限公司（在线设备运营单位）完成系统调试，系统运行稳定，正常。

三、环境保护设施调试效果

2019年1月11日与11月11日，广州安纳环保检测技术有限公司对烟气在线监测设备进行两次比对监测，监测结果符合相关技术规范的标准要求。

程再祥 何进崇 李红松 郭皓

四、验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测规范》（HJ75-2017）标准技术规范，广州恒运东区热力有限公司 3 台 35t/h 锅炉排放口新装 1 套 CEMS 废气在线监测系统，系统中受测污染物数据的示值误差、系统响应时间、零点漂移、量程漂移、准确度均符合相关技术规范要求，系统运行稳定正常。

本项目通过项目竣工环境保护验收。

广州恒运东区热力有限公司

2019 年 6 月 13 日

何进东 翁
杨再洋 阮伟明 杨成 李训波

附件

《广州恒运东区热力有限公司固定污染源烟气自动监测系统》

环保验收工作组名单

序号	参会单位	姓名	职务/职称	验收工作组身份
1	广州恒运热力东区有限公司	程再洋	副总经理/工程师	建设单位
2	广州恒运热力东区有限公司	苏怡	经理/工程师	建设单位
3	广州恒运热力东区有限公司	何进美	工程师	建设单位
4	中山大学	杜长川	副教授	技术专家
5	广州市环境监测中心站	李国辉	高级工程师	技术专家

签到表

内容: 广州市恒运东区热力有限公司环保在线监测设施验收评审会.

地点: 约政楼二楼会议室

时间: 2019.5.19

序号	姓名	部门	序号	姓名	部门
1	何伟强		19		
2	林长明		20		
3	李国辉		21		
4	程再强		22		
5	苏皓	机电部	23		
6	陈兆伟		24		
7	谢国平		25		
8	王冠		26		
9	黄子明		27		
10	何贤		28		
11	何开志		29		
12	崔有强		30		
13			31		
14			32		
15			33		
16			34		
17			35		
18			36		